

**PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 22.305.251-7**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) CATANDUVAS		C.N.P.J/M.F 76.208.842/0001-03	
Nome do Prefeito ADEMAR LUIZ BURCKHARDT			
Endereço AV. DOS PIONEIROS, 900	U.F. PR	CEP 85470-000	Telefone 45-3234-1313

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PRÓPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL	Período de Execução 20/09/2025 - 25/08/2026
Descrição do Projeto CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL	
Quantidade 272 M2	
Justificativa da Proposição Construção de museu dedicado à exposição de itens que retratam a vida cotidiana de agricultores que visa preservar e valorizar a memória histórica, cultural e social do meio rural. O acervo permitirá o resgate das tradições, técnicas e modos de vida do campo, promovendo a educação patrimonial e fortalecendo a identidade local e regional. Os museus são essenciais para a preservação da memória e cultura, sendo locais de estudo, pesquisa e educação, além de promotores de arte e cultura para o público.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	26/06/2025	10/09/2025	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20/09/2025	20/10/2025	R\$ 11.361,28
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	02/10/2025	01/11/2025	R\$ 2.052,64
4	FUNDAÇÕES	02/10/2025	01/11/2025	R\$ 15.462,90
5	ESTRUTURAS	21/10/2025	20/11/2025	R\$ 71.924,15
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	21/11/2025	26/06/2026	R\$ 88.989,41
7	COBERTURA	22/12/2025	21/02/2026	R\$ 53.516,18
8	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	26/05/2026	26/06/2026	R\$ 65.172,57
9	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	22/02/2026	24/03/2026	R\$ 33.231,11
10	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	25/03/2026	10/06/2026	R\$ 38.912,74
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	25/04/2026	26/06/2026	R\$ 116.144,70
Total				R\$ 496.767,68

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 96.767,68	R\$ 400.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 5,81%	11/2025	R\$ 23.251,93	R\$ 5.624,89
2	Execução de até 20,29%	12/2025	R\$ 57.913,69	R\$ 14.010,46
3	Execução de até 34,56%	01/2026	R\$ 57.092,12	R\$ 13.811,71
4	Execução de até 39,58%	02/2026	R\$ 20.045,38	R\$ 4.849,37
5	Execução de até 45,34%	03/2026	R\$ 23.046,12	R\$ 5.575,31
6	Execução de até 52,03%	04/2026	R\$ 26.757,86	R\$ 6.473,25
7	Execução de até 56,57%	05/2026	R\$ 18.182,04	R\$ 4.398,60
8	Execução de até 67,56%	06/2026	R\$ 43.938,46	R\$ 10.629,58
9	Execução de até 79,33%	07/2026	R\$ 47.109,06	R\$ 11.396,60
10	Execução de até 100,00%	08/2026	R\$ 82.663,34	R\$ 19.997,91
Subtotal				R\$ 496.767,68

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Gustavo Henrique Veronese Vieira

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT - Prefeito Municipal de CATANDUVAS

Aprovado por: GUTO SILVA - Secretário de Estado das Cidades



ePROCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ademar Luiz Burckhardt** em 03/06/2025 11:38, **Luiz Augusto Silva** em 09/06/2025 17:17.

Inserido ao protocolo **22.305.251-7** por: **Ademar Luiz Burckhardt** em: 03/06/2025 11:36.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
99835c8723097a7959ef2e76e1795828.