

PAM
2019
2020

SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SE

PAVIMENTAÇÃO

Município:	Catanduvas	SAM	30	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	500.000,00	91,64%					
Projeto :	Pavimentação Asfáltica	LOTE nº	1	Data	27/05/2020	Dias	70	Data	15/08/2020	nº	Contrapartida do Proponente	45.608,75	8,36%		
Quantidade	5.530,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									Valor Total	545.608,75	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/
ITEM		5	1	2	3	4	5						ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início		15/8/20	15/9/20	16/10/20	16/11/20	17/12/20								
	Data Fim		14/9/20	15/10/20	15/11/20	16/12/20	16/1/21								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		40	30	25	5							2.491,33	0,46	
4	REVESTIMENTO			15	30	30	25						353.265,62	64,75	
6	PAISAGISMO / URBANISMO			5	40	30	25						167.003,26	30,61	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			10	35	35	20						12.769,67	2,34	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		7	21	27	28	17						10.078,87	1,85	

TOTAIS	TOTAIS	545.608,75	100
--------	--------	------------	-----

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	PARCELAS													Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	913,23	684,92	570,77	114,15							4	2.283,07	0,42%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	83,30	62,48	52,06	10,41							4	208,26	0,04%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$		48.560,29	97.120,59	97.120,59	80.933,82						4	323.735,30	59,33%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$		4.429,55	8.859,10	8.859,10	7.382,58						4	29.530,32	5,41%
6T	PAISAGISMO / URBANISMO	TESOURO	R\$		7.652,15	61.217,22	45.912,92	38.260,76						4	153.043,06	28,05%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$		698,01	5.584,08	4.188,06	3.490,05						4	13.960,20	2,56%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$		1.170,22	4.095,78	4.095,78	2.340,44						4	11.702,22	2,14%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$		106,74	373,61	373,61	213,49						4	1.067,45	0,20%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	646,54	1.939,63	2.493,82	2.586,18	1.570,18						5	9.236,35	1,69%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	58,98	176,93	227,48	235,90	143,23						5	842,52	0,15%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.559,77	60.007,23	165.498,17	149.829,62	123.105,21							500.000,00	91,64%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	142,28	5.473,71	15.096,33	13.667,08	11.229,35							45.608,75	8,36%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	1.702,05	65.480,93	180.594,50	163.496,70	134.334,56									545.608,75	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	0,31%	12,00%	33,10%	29,97%	24,62%									545.608,75	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	0,31%	12,31%	45,41%	75,38%	100,00%									OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
	<div>Lucas Matias dos Santos Silva CREA/PR 89858 / D ENGENHEIRO CIVIL</div>			