

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Município: CATANDUVAS **SAM** 23 **PAM** 96,77%
Projeto: REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL **LOTE Nº** 01 **C.P.M.** 3,23%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS						ITEM (R\$)	TOTAL
	1	2	3	4	5	6		
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100					3.088,00	1,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100					2.025,97	0,89
4	TRANSPORTE DE MATERIAIS					100	2.928,00	1,29
5	FUNDAÇÕES	100					1.966,40	0,86
6	FORMAS	20	40	40			5.239,87	2,30
7	ARMADURAS	20	40	40			9.155,86	4,03
8	CONCRETOS E GRALTES		50	50			2.800,97	1,23
12	ALVENARIA		30	30	40		8.915,95	3,92
14	COBERTURA				50		56.793,45	24,98
15	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				100		10.190,84	4,48
17	VIDROS E ESPELHOS				100		246,57	0,11
18	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20	20	20	20	4.865,42	2,14
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20	20	20	20	13.381,32	5,89
24	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS				100		680,74	0,30
25	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				50		21.814,32	9,60
26	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS				100		4.261,54	1,87
28	CAIXAS E COMPLEMENTOS				100		484,24	0,21
29	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		50	50			3.753,47	1,65
30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			50	50		14.155,87	6,23
31	REVESTIMENTO DE PISOS				50		8.448,80	3,72
32	PINTURAS				100		6.417,03	2,82
33	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO				100		44.368,35	19,52
37	LIMPEZAS				100		1.349,60	0,59
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		9.959,52	15.359,65	22.437,58	57.821,95	58.099,28	63.654,61	227.332,58
TOTAIS							227.332,58	100,00

Resp. Técnico: _____
Assinatura:  **JUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA**
CREA/PR 89858 / D
ENGENHEIRO CIVIL